

Информация о результатах внешней проверки бюджетной отчетности Министерства строительства Тверской области за 2019 год

Основания для проведения контрольного мероприятия: статья 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статья 50.1 закона Тверской области от 18.01.2006 № 13-ЗО «О бюджетном процессе в Тверской области», статья 9 закона Тверской области от 29.09.2011 № 51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской области», пункт 20 Плана деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2020 год, утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области от 26.12.2019 № 71, приказ Контрольно-счетной палаты Тверской области от 28.02.2020 № 9 «О проведении внешней проверки годового отчета об исполнении областного бюджета Тверской области за 2019 год».

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 16 марта по 10 апреля 2020 года (основной этап).

Бюджетная отчетность за 2019 год представлена Министерством строительства Тверской области (далее – Министерство) в Контрольно-счетную палату Тверской области 16.03.2020, что соответствует сроку, установленному статьей 50.1 закона Тверской области от 18.01.2006 № 13-ЗО «О бюджетном процессе в Тверской области».

Бюджетная отчетность за 2019 год соответствует перечню и формам, предусмотренным для главного распорядителя бюджетных средств Инструкцией о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной бюджетной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н.

В 2019 году доходы Министерства предусмотрены в общей сумме 251 889,9 тыс. руб., фактическое исполнение составило -20 045,5 тыс. руб. в связи с превышением в отчетном периоде возврата остатков межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, над поступившими доходами, администрируемыми Министерством.

Расходы предусмотрены в общей сумме 3 745 862,9 тыс. руб., кассовое исполнение составило 1 796 117,9 тыс. руб., или 47,9% общего объема.

Основное влияние на низкое исполнение расходов Министерством оказали следующие направления расходов:

а) расходы, включенные в адресную инвестиционную программу Тверской области, исполнены в сумме 1 595 011,7 тыс. руб., или на 47% от утвержденных бюджетных ассигнований (3 390 747,1 тыс. руб.), из них наиболее низкое исполнение сложилось:

- по отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство» в части расходов по газификации (6,8%), расходов на мероприятия по сокращению доли загрязненных сточных вод (исполнение отсутствует), расходов на реконструкцию канализационных очистных сооружений за счет межбюджетных трансфертов из бюджета г. Москвы (исполнение отсутствует);

- по отрасли «Образование» в части строительства в г. Твери, г. Торопец, г. Торжок, г. Лихославль детских садов (54,3%) и строительства в г. Твери двух школ (61,1%);

б) расходы на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда исполнены в сумме 177 800,4 тыс. руб., или на 59,6% от утвержденных бюджетных ассигнований (298 499,6 тыс. руб.).

По итогам 2019 года отмечается неравномерность исполнения расходов в течение всего финансового года. Анализ кассовых расходов показал, что в IV квартале 2019 года осуществлено 54,7% общего годового объема кассовых расходов по Министерству.

В 2019 году из 57 показателей государственной программы «Создание условий для комплексного развития территории Тверской области, обеспечения доступным и комфортным жильем и объектами инфраструктуры населения Тверской области» на 2019–2024 годы» выполнены 42 показателя, что составляет 73,7%. Эффективность её реализации главным администратором государственной программы (Министерством строительства Тверской области) отнесена к неудовлетворительному уровню реализации в отчетном периоде.

Объем незавершенного строительства Министерства строительства Тверской области по состоянию на 01.01.2020 составил в сумме 836 809,2 тыс. руб. по 53 объектам капитального строительства, увеличился за отчетный период на 209 394 тыс. руб., из них:

- вложения в объекты незавершенного строительства, не включенные в документ, устанавливающий распределение бюджетных средств на реализацию инвестиционных проектов, в сумме 330 405,9 тыс. руб. по 21 объекту (законсервированные объекты отсутствуют);

- капитальные вложения, произведенные в объекты, строительство которых не начиналось (расходы на проектно-изыскательные работы и проектно-сметную документацию), в сумме 66 868,8 тыс. руб. по 15 объектам, из них по 9 объектам на сумму 28 722,1 тыс. руб. проектная документация не востребована более 10 лет с начала ее разработки.

По состоянию на 01.01.2020 наиболее крупные вложения в объекты незавершенного строительства приходятся на 7 объектов с объемом незавершенного строительства в сумме 589 184,9 тыс. руб., или 70,4% от общего объема.

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден Коллегией Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 11 (241) от 26.05.2019).

По итогам контрольного мероприятия Министерству строительства Тверской области направлен отчет (исх. № 309/06-02 от 28.05.2020) с предложением разработать план мероприятий по снижению объемов незавершенного строительства.