Информация о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг реализации на территории Тверской области региональных проектов в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» за 9 месяцев 2020 года»

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в соответствии со статьями 157, 268[1] Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 9 закона Тверской области от 29.09.2011 № 51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской области», пунктом 15 раздела «Экспертно-аналитическая деятельность» Плана деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2020 год, утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области от 26.12.2019 № 71 (с изменениями от 29.05.2020 № 21, от 20.08.2020 № 34), приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области от 05.11.2020 № 66.

Период проведения экспертно-аналитического мероприятия: с 06.11.2020 по 17.11.2020.

Исследуемый период: с 01.01.2020 по 30.09.2020.

В Тверской области в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (далее – НП «БКАД») в составе задач государственной программы Тверской области «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области» на 2020–2028 годы Министерством транспорта Тверской области реализуются 3 региональных проекта: «Дорожная сеть», «Безопасность дорожного движения», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства».

В законе Тверской области от 30.12.2019 № 102-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (с изм. от 06.05.2020 № 26-ЗО) на реализацию 3 проектов НП «БКАД» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 3 288 086,5 тыс. руб., из них 772 000 тыс. руб. – средства федерального бюджета.

С учетом внесенных изменений в сводную бюджетную роспись объем финансового обеспечения на реализацию НП «БАКД» составил в сумме 3 900 686,4 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета – 982 462,7 тыс. рублей.

За 9 месяцев 2020 года исполнение расходов на реализацию региональных проектов НП «БКАД» составило в сумме 2 874 822,9 тыс. руб., или 87,4% от законодательно утвержденных бюджетных ассигнований (3 288 086,5 тыс. руб.) и 73,7% от ассигнований по сводной бюджетной росписи (3 900 686,4 тыс. руб.).

Уровень исполнения расходов за 9 месяцев 2020 года (73,7%) выше показателя исполнения аналогичного периода прошлого года (57,2%) на 16,5 процентных пункта и выше уровня исполнения общих расходов областного бюджета (59,8%) на 13,9 процентных пункта.

В общем объеме бюджетных ассигнований на реализацию НП «БКАД» в форме межбюджетных трансфертов местным бюджетам в 2020 году предусмотрены расходы в сумме 1 247 277 тыс. руб., на их долю приходится 32% (по сравнению с 2019 годом увеличены на 365 007,7 тыс. руб., или в 1,4 раза), исполнение по которым за 9 месяцев 2020 составило 738 598 тыс. руб., или 59,2 % от ассигнований по сводной бюджетной росписи, что выше показателя исполнения аналогичного периода прошлого года (14,1%) на 45,1 процентных пункта.

Существует риск недостижения установленных показателей результативности РП «Безопасность дорожного движения» в 2020 году, учитывая

позднее заключение муниципальных контрактов и низкое исполнение расходов за 9 месяцев 2020 года (17,6%).

Объемы финансового обеспечения регионального проекта «Дорожная сеть» в нарушение требований подпунктов 2, 3 пункта 75 Положения № 550-пп[1] в установленный срок не приведены в соответствие с Законом № 102-ЗО (в редакции от 01.10.2020) и сводной бюджетной росписью, что свидетельствует о неисполнении руководителем РП полномочий, предусмотренных пп. 2, 5 п. 16 Положения № 550-пп.

Заключение о результатах экспертно-аналитического мероприятия утверждено Коллегией Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 28 (258) от 25.11.2020) и направлено в Законодательное Собрание Тверской области, Губернатору Тверской области, а также Министерству транспорта Тверской области – с предложениями о необходимости принятия мер по устранению замечаний, изложенных в заключении, и обеспечению внесения изменений в госпрограмму и паспорта региональных проектов.

[1] Постановление Правительства Тверской области от 25.12.2019 № 550-пп «Об организации проектной деятельности в Правительстве Тверской области».